

# Arbetsplanering juli.

## *Bastuflotten.*

Uppstart med byggandet på boulebanan hopsättning av ramen + pontondelarna på banan, med start onsdag den 10 juli klar till den 13 – 14 juli för iläggning (Kristoffer). Sedan flytt till badplatsen för vidare påbyggnad. Arbetsvecka planerad till v 30, 22 till 28 juli. Tiden mellan den 14 och 22 juli fritt byggande med instruktioner från arbetsledare.

## *Bryggsektionerna.*

Bryggsektionerna byggs på bastuflotten när den är golvad så vi har en plan yta att bygga på, för att bara lyftas i vattnet.

## *Nedmontering bastu Skaraborg.*

Bastun monteras ner och aggregat, väggar, och tak återanvänds, taket blir nytt tak över grillplatsen, väggar och aggregatet återanvänds till bastun.

## *Grillplatsen.*

Grillplatsen stolpas upp så den är klar att lyfta på taket från bastun i Skaraborg. (Kranbil).

## *Silversnillar.*

Tillverkning av försvunna snillar och ersättning av försvunna silvermynt.

## *Ribbstol.*

Ribbstol: Tillverkning av ribbstol till träningsplattformen.

## *Allmänt.*

Flisning gångar, upp grusning av tillgänglighetsanpassade vägen ner till bryggan, uppsättning bänkar på berghällen ner mot badet.

Lite små pyssel med andra ord, Om ni har lust att medverka i utvecklingen av Silvberg kontakta Jerry Kumlin 076-780 13 00 eller på FB i kommentarerna. Priser utlottas till alla medverkande. Väl mött: Styrelsen.